

Cronograma Físico-financeiro da Obra					BDI* = 22,88%	
Item	Descrição	Prazo da Obra				Total c/ BDI
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
1	ADMINISTRAÇÃO	18.992,59	16.739,79	16.739,79	16.739,79	69.211,98
1.1	Engenheiro de Acompanhamento	5.120,00 25%	5.120,00 25%	5.120,00 25%	5.120,00 25%	20.480,00
1.2	Mestre/Encarregado	3.932,16 25%	3.932,16 25%	3.932,16 25%	3.932,16 25%	15.728,64
1.3	Registro no CREA DF	430,08 100%				430,08
1.4	Emolumentos/Taxas/Alvarás	1.822,72 100%				1.822,72
1.5	Despesas de Alimentação	4.281,40 25%	4.281,40 25%	4.281,40 25%	4.281,40 25%	17.125,61
1.6	Despesas de Transporte	3.406,23 25%	3.406,23 25%	3.406,23 25%	3.406,23 25%	13.624,93
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.439,67	2.649,91	2.649,91	3.344,18	24.083,66
2.1	Proteção de Áreas	339,76 25%	339,76 25%	339,76 25%	339,76 25%	1.359,05
2.2	Tapume	3.645,44 100%				3.645,44
2.3	Proteção com Tela	1.880,06 100%				1.880,06
2.4	Placa da Obra	512,00 100%				512,00
2.5	Locação de Container com WC	1.105,92 25%	1.105,92 25%	1.105,92 25%	1.105,92 25%	4.423,68
2.8	Fornecimento de Ferramentas	3.461,12 100%				3.461,12
2.9	Fornecimento de EPI	2.088,96 100%				2.088,96
2.10	Fornecimento de Consumíveis	507,90 100%				507,90
2.11	Locação de Caçamba de Entulho	1.204,22 25%	1.204,22 25%	1.204,22 25%	1.204,22 25%	4.816,90
2.12	Mobilização e Desmobilização	694,27 50%			694,27 50%	1.388,54
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO TÉRREO	13.431,19	10.170,78	62.139,60	28.573,29	114.314,85
3.1	Demolição da Proteção Mecânica	6.629,38 100%				6.629,38
3.2	Remoção do Sistema de Impermeabilização	6.801,82 100%				6.801,82
3.3	Regularização da Base		8.669,18 100%			8.669,18
3.4	Instalação de Ralos de 100 mm		483,33 100%			483,33
3.5	Instalação de Ralos 15 cm x 3 m nas Portas		1.018,27 100%			1.018,27
3.6	Aplicação de Emulsão Asfáltica			7.894,63 100%		7.894,63
3.7	Aplicação de Manta Asfáltica - Laje			47.556,20 100%		47.556,20
3.8	Aplicação de Manta Asfáltica - Dobra 30 cm			6.688,77 100%		6.688,77
3.9	Aplicação de Camada Separadora - Geotêxtil				3.977,63 100%	3.977,63
3.10	Execução de Proteção Mecânica - 30 Mpa				21.078,02 100%	21.078,02
3.11	Execução de Junta Serrada de Movimentação				1.276,31 100%	1.276,31
3.12	Demarcação das Vagas de Garagem				2.241,33 100%	2.241,33
4	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA COBERTURA	13.041,75	28.764,73	58.344,65	58.136,41	158.287,54
4.1	Remoção da Sistema de Impermeabilização	13.041,75 100%				13.041,75
4.2	Regularização da Base		10.156,03 50%	10.156,03 50%		20.312,06
4.3	Instalação de Ralos Abacaxi		793,80 100%			793,80
4.4	Aplicação de Emulsão Asfáltica		7.658,86 50%	7.658,86 50%		15.317,73
4.5	Aplicação de Manta Poliéster Alumínio 4mm			50.685,79 50%	50.685,79 50%	101.371,58
4.6	Manutenção do Forro do 4º Pavimento				7.450,62 100%	7.450,62
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR	4.524,79	3.547,52	10.565,56		18.637,87
5.1	Retirada da Água	212,58 100%				212,58
5.2	Remoção da Impermeabilização Existente	2.644,77 100%				2.644,77
5.3	Limpeza das Superfícies Internas com Hidrojateamento	813,78 100%				813,78
5.4	Regularização da Base	853,67 50%	853,67 50%			1.707,33
5.5	Aplicação do Sistema de Impermeabilização nas Paredes e Fundo		2.693,85 50%	2.693,85 50%		5.387,70
5.6	Pintura do Fundo da Tampa do Reservatório			3.013,85 100%		3.013,85
5.7	Realização do Teste de Estanteidade			4.857,86 100%		4.857,86
5	LIMPEZA DA OBRA	593,92	593,92	593,92	3.199,70	4.981,46
5.1	Movimentação de Entulho	593,92 25%	593,92 25%	593,92 25%	593,92 25%	2.375,68
5.2	Limpeza Final				2.605,78 100%	2.605,78
TOTAIS		66.023,92	62.466,65	151.033,43	109.993,37	389.517,36
		17%	16%	39%	28%	100%
TOTAIS ACUMULADOS		66.023,92	128.490,56	279.523,99	389.517,36	
		17%	33%	72%	100%	